

OBRAS															
GATOS GENERALES			DATOS DE LA EJECUCION			DATOS DE LA SUPERVISION			PLAZO DE OBRA				ESTADO DE EJECUCION DE OBRA	ESTADO DE SUPERVISION DE OBRA	
ITEM	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATISTA	CONTRATO	PRESUPUESTO CONTRATADO	SUPERVISOR	CONTRATO SUPERVISOR	PRESUPUESTO CONTRATADO	FECHA INICIO OBRA	PLAZO DE EJECUCION	FECHA TERMINO PROGRAMADA	PLAZO MODIFICADO			FECHA DE TERMINO REAL
1	3E+06	Rehabilitación de Canal 9 Tercer Activo Estrategico de la IOARR " Remodelación de Tunel y Tunel, Reparación de Canal; en el (la) sistema de Aducción Tuti Tunel (Querque) Distrito de Achoma, Provincia de Caylloma, Departamento Arequipa	INGECOL SUCURSAL DE PERU	28-2023-GE	4,505,247.00	Ing. Claudia Catari Vargas	RGE N° 324-2023	---	01/12/2023	109	18/03/2024	140	16/05/2024	LIQUIDADO	CULMINADO
						CONSORCIO SUPERVISOR QUERQUE SP: Ing. Jack Gomez Chalho	43-2023-GE	278,892.00							

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO															
GATOS GENERALES			DATOS DE LA EJECUCION			DATOS DE LA SUPERVISION			PLAZO DE OBRA				ESTADO DE EJECUCION DE OBRA	ESTADO DE SUPERVISION DE OBRA	
ITEM	CUI	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	CONTRATISTA	CONTRATO	PRESUPUESTO CONTRATADO	SUPERVISOR	CONTRATO SUPERVISOR	PRESUPUESTO CONTRATADO	FECHA INICIO OBRA	PLAZO DE EJECUCION	FECHA TERMINO PROGRAMADA	PLAZO MODIFICADO			FECHA DE TERMINO REAL
1	----	Mantenimiento de la pantalla metálica Represa Aguada Blanca, Distrito de Yanahuara, Provincia der Arequipa, Region Arequipa	ADMINISTRACION DIRECTA		424,754.31	Ing. Diego Quispe Rodriguez	MEMORAND O N° 63-2024-SGOM	----	11/09/2024	30	10/10/2024	55	24/12/2024	CULMINADO	CULMINADO
2	----	Mantenimiento de tramo colapsado sobre el Canal Pañe Sumbay - Forado km 5+181, Distrito de Callali, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa	ADMINISTRACION DIRECTA		136,966.87	Ing. Breyson Yucra Cuadros	MEMORAND O N° 79-2024-SGOM	----	29/11/2024	15	13/12/2024	30	29/12/2024	CULMINADO	CULMINADO
3	----	Movimiento de tierra y mejora Hidrológica; Ampliación de Quebrada Pahuana – Sector Chinini y refuerzo de taludes en el canal 27, Distrito de Huambo, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa	ADMINISTRACION DIRECTA		336,713.02	Ing. Diego Quispe Rodriguez	MEMORAND O N° 81-2024-SGOM	----	12/12/2024	23	03/01/2025	23	03/01/2025	CULMINADO	CULMINADO
4	----	Cierre de ventanas y retiro de ataguías en el canal 9 del sistema de aducción Colca Siguas, sector Collpane, distrito de Achoma, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa	CONVENIO		110,946.68	Ing. Briggitte Cuba Luque	MEMORAND O N° 42-2024-SGOM	----	03/06/2024	9	11/06/2024	9	11/06/2024	LIQUIDADO	CULMINADO