

RELACION DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO - PRIMER TRIMESTRE 2025
SUB GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS

OBRAS /FORMULACION DE EXPEDIENTES PARA INVERSIONES																
GATOS GENERALES			DATOS DE LA CONSULTORIA				DATOS DE LA SUPERVISION			PLAZO DE OBRA					ESTADO DE CONSULTORIA	ESTADO DE SUPERVISION DE CONSULTORIA
ITEM	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATISTA	CONTRATO	REPRESENTANTE LEGAL	PRESUPUESTO CONTRATADO	SUPERVISOR	CONTRATO SUPERVISOR	PRESUPUESTO CONTRATADO	INICIO CONSULTORIA	PLAZO DE EJECUCION	FECHA TERMINO PROGRAMADA	PLAZO MODIFICADO	FECHA DE TERMINO REAL		
1	3E+06	SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PRIMER Y SEGUNDO ACTIVO ESTRATEGICO OPTIMIZACION DEL TUNEL 9 DE LA IOARR CON CUI 2524088 REMODELACION DE TUNEL: REPARACION DEL CANAL, EN EL SISTEMA DE ADUCCION TUTI - TUNEL TERMINAL (QUERQUE) DISTRITO ACHOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	CONSORCIO TUNEL 9 - DERIVACION COLCA	001-2025-GE	PATRICIA ELIZABETH ALVAREZ PADILLA	2,808,408.60	MELENDEZ LLERENA JESUS OMAR NICOMEDES	008-2025-GE	419,449.65	15/01/2025	150	14/06/2025	----	EN EJECUCION	EN EJECUCION	EN EJECUCION

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																
GATOS GENERALES			DATOS DE LA EJECUCION				DATOS DE LA SUPERVISION			PLAZO DE OBRA					ESTADO DE EJECUCION DE OBRA	ESTADO DE SUPERVISION DE OBRA
ITEM	CUI	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	CONTRATISTA	CONTRATO	RESPONSABLE TECNICO	PRESUPUESTO CONTRATADO	SUPERVISOR	CONTRATO SUPERVISOR	PRESUPUESTO CONTRATADO	FECHA INICIO OBRA	PLAZO DE EJECUCION	FECHA TERMINO PROGRAMADA	PLAZO MODIFICADO	FECHA DE TERMINO REAL		
1	----	Mantenimiento de areas vulnerables del sistema de aduccion tunel terminal del sistema Colca Siglas desde la prog 93+000 a la prog 97+000, distrito de Huambo, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa	ADMINISTRACION DIRECTA		Ing. Mageher Antonio Calixto Portada (CESADO)	1,033,116.31	Ing. Fidel Isidro Vilca Callata (CESADO)	OS N° 230-2025	1,950.00	próximo a iniciarse	87	próximo a iniciarse	----	----	próximo a iniciarse	próximo a iniciarse
					Ing. Diego Quispe Rodriguez		Ing. Cesar Medina Pilco	DESIGNACION MEMORANDO	----							
2	----	Mantenimiento de tramos criticos del tunel 9 en las progresivas 25+955 al 26+936	ADMINISTRACION DIRECTA		Ing. William Yoel Pari Cutipa	644,250.71	Ing. Fredy Edgar Tapia Callata	OS N° 228-2025	19,500.00	próximo a iniciarse	81	próximo a iniciarse	----	----	próximo a iniciarse	próximo a iniciarse

X

Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento

Gerencia de Gestion de Recursos Hidricos